

COMUNE DI GAMBATESA

(Provincia di Campobasso)

UFFICIO TECNICO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 353 Del 28-10-21**

Gambatesa, li 28-10-21

Il Responsabile del Servizio
(MAGGIO MARIA)

Oggetto:

**P.S.R. MOLISE 2014/2020 - SOTTOMISURA 7.4 -
REALIZZAZIONE PIAZZA MERCATO "NCOPP U TOPP": CUP.
N. G45C18000040006 - CIG. N.: 8015184314 - APPROVAZIONE
ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE**

CIG:

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.:

Impegno N.	Importo	Capitolo	Mis.	Pr.	I Liv. Tit.	II Liv. Macr.	III Liv.	IV Liv. Cap.	V Liv. Art.	Esercizio

Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Rosario L. Conte

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del C.C. n. 15 del 27/07/2017.

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di ottobre nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO**

PREMESSO che:

- Con Deliberazione n. 412 del 03 agosto 2015, la Giunta Regionale ha preso atto e ratificato la versione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Molise 2014-2020 – CCI 2014IT06RDRP015, come approvata dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2.7.2015 e, pertanto, ha dato avvio alla conseguente fase attuativa dello stesso programma;
- Con Deliberazione n.218 del 04 agosto 2015, il Consiglio Regionale ha preso atto del “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise CCI 2014IT06RDRP015, approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015”, nei termini di cui alla D.G.R. n. 412 del 3 agosto 2015;
- Con note recanti prot. n. 21592/2016 del 29.02.2016 e n. 78747/2016 del 06.07.2016, l’Autorità di Gestione ha designato il Direttore del Servizio Coordinamento e gestione delle politiche europee per l’agricoltura, acquacoltura e pesca – attività venatorie quale Responsabile della Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” del P.S.R. 2014-2020;
- con determinazione n. 109 del 19.06.2017 del Direttore del Dipartimento IV – Autorità di Gestione del P.S.R. Molise 2014-2020 avente ad oggetto “Reg (UE) 1305/2013. PSR-Molise 2014/2020. Misura 7 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” – Sottomisura 7.4 “Sostegno a investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura” e Sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”. Approvazione bandi attuativi” pubblicata nell’Edizione Straordinaria del B.U.R.M. del 19.06.2017 n.28;
- Il Comune di Gambatesa con domanda n.54250508949 del 16.10.2017 – CUA n. 80002130708 ha inteso ottenere i benefici previsti dal bando pubblico relativo alla Misura 7 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” – Sottomisura 7.4 “Sostegno a investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura” del PSR 2014-2020
- Con Determinazione dirigenziale n. 6160 (atto n.33) del 20.11.2018 è stata approvata la graduatoria delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento che include il Comune di Gambatesa (CB), proponente l’intervento “Riqualficazione di un’area urbana degradata con la realizzazione di una piazza mercato per la vendita di prodotti sia artigianali che agroalimentari ma anche luogo di incontro e scambio”, per un contributo pubblico concedibile pari a € 137.296,00;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n° 70 del 21-09-2017 di approvazione del progetto esecutivo, cofinanziato per i seguenti importi: cofinanziamento comunale € 15.500,00 + finanziamento regionale € 137.296,00;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 7327 del 17-12-2018 del Dipartimento risorse finanziarie – Valorizzazione ambientale e risorse naturali – Sistema Regionale e autonomie locali (cod. DP.A2.03.2F.01) Servizio coordinamento e gestione delle politiche europee per l’agricoltura, acquacoltura e pesca-attività venatoria, con la quale si concedeva al Comune di Gambatesa il contributo pubblico di € 137.296,00 per l’intervento denominato “*Riqualificazione di un’area urbana degradata con la realizzazione di una piazza mercato per la vendita di prodotti sia artigianali che agroalimentari ma anche luogo di incontro e scambio*”; di concessione del finanziamento in argomento al Comune di Gambatesa;

VISTO il quadro economico riepilogativo riportato all’interno della suddetta Determinazione dirigenziale e di seguito rappresentato:

Descrizione	Importi in €				
	Richiesti	Ammessi	Da rendicontare		
			Contributo (90,25%)	Compartecipazione e (9,75%)	A Carico Ente Richiedente
a) Lavori e oneri sicurezza	132.290,91	132.290,91	119.387,84	12.903,07	-----
b) Attrezzature	-----	-----	-----	-----	-----
c) Spese generali (a+b)	7.276,00	6.614,54	5.969,38	645,16	661,46
d) IVA (a+b)	13.229,09	13.229,09	11.938,78	1.290,31	-----
e) Imprevisti	-----	-----	-----	-----	-----
Totale	152.796,00	152.134,54	137.296,00	14.838,54	661,46

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n° 129 del 20.12.2018 di accettazione integrale della citata Determinazione regionale e del relativo Disciplinare di Concessione, sottoscritto in data 18.12.2018;

VISTA la Determina a Contrarre n° 101 del 12.04.2019 con la quale si attivavano le procedure di aggiudicazione dei lavori;

VISTA la Determina n° 127 del 06.05.2019 di aggiudicazione e affidamento dei lavori all’impresa NI. FRA. COSTRUZIONI S.r.l. (P. IVA: 01549070702), con sede in Via Nazionale Sannitica, 59, 86013 Gambatesa (CB), per l’importo netto offerto pari a € 122.306,37 oltre gli oneri per la sicurezza (€ 2.660,42), per un importo contrattuale pari a € 124.966,79, oltre IVA al 10%, e quindi per complessivi € 137.463,47;

A)	LAVORI al netto del ribasso del 5,65%	€ 122.306,37
B)	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 2.660,42
C)	TOTALE LAVORI + FORNITURE	€ 124.966,79
D1)	IVA SUI LAVORI 10% DI C)	€ 12.496,68
D2)	TOTALE IVA	€ 12.496,68

D3)	TOTALE LAVORI + SICUREZZA + IVA	€ 137.463,47
E)	SPESE GENERALI (5%)	€ 7.276,00
E1)	Direzione Lavori, misura e contabilità, C.R.E.	€ 5.246,00
E2)	Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	€ 2.000,00
E3)	Spese di gara (contributo ANAC)	€ 30,00
F)	IMPREVISTI (5% di C) ai sensi dell'art. 5 del Disciplinare)	€ 6.248,34
	TOTALE INTERVENTO (D3 + E + F)	€ 150.987,81
	Economie riprogrammabili	€ 1.808,19
	<i>di cui a carico della Regione (contributo 90,25%)</i>	€ 1.631,89
	<i>di cui a carico del Comune (compartecipazione 9,75%)</i>	€ 176,30
	TOTALE	€ 152.796,00

VISTA le Determina n° 127 del 06/05/2019 e la n° 210 del 01/08/2019 di affidamento dell'incarichi professionali:

- al Direttore dei Lavori (*comprese misura e contabilità e redazione C.R.E.*) geom. Fabio D'Elia, con studio in Riccia alla via Corso Carmine n. 15, iscritto al Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Campobasso al n. 1148 - P. IVA: 01530910700 per l'importo complessivo di € **5.246,00**, incluse cassa previdenziale e IVA se dovuta (CIG: Z08284555B);
- al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione geom. Antonio Genovese, con studio in Gambatesa alla piazza Municipio n° 15, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Campobasso al n° 896 - P. IVA: 00894010701 per il prezzo complessivo di € **2.000,00**, incluse cassa previdenziale e IVA se dovuta (CIG: ZE128455FF);

VISTO il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 20.05.2019;

VISTA la Determina n. 214 del 06.08.2019 con la quale lo scrivente R.U.P. autorizzava il Direttore dei Lavori alla redazione di una Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 (previa formale richiesta dello stesso D.L. acquisita in pari data al prot.n. 7693);

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 5175 del 08-10-2019 del Dipartimento risorse finanziarie – Valorizzazione ambientale e risorse naturali – Sistema Regionale e autonomie locali di rideterminazione del quadro economico a seguito degli esiti di gara, riportante la seguente ripartizione delle spese:

Descrizione	Spesa / Importi in €				
	Approvata con D.D. 7327 del 17.12.201	Rideterminata	Da rendicontare		
			Contributo (90,25%)	Compartecipazione (9,75%)	A Carico Ente

	8				Richiedente
a) Lavori e oneri sicurezza	132.290,9 1	124.966,79	112.782,53	12.184,26	-----
b) Attrezzature	-----	-----	-----	-----	-----
c) Spese generali 5% (a+b)	6.614,54	6.248,34	5.639,13	609,21	661,46
d) IVA (a+b)	13.229,09	12.496,68	11.278,25	1.218,43	-----
e) Imprevisti (IVA e ss.gg. incluse)	-----	4.211,36	3.800,75	410,61	-----
Totale	152.134,5 4	147.923,17	133.500,66	14.422,51	661,46

DATO ATTO che con determinazione del R.U.T.C. n. 255 del 24.09.2019 si è provveduto a liquidare: la fattura n. 12-2019 fe del 23.09.2019 dell'importo complessivo di € 13.750,00 della Ditta NI. FRA. COSTRUZIONI S.r.l. (P. IVA: 01549070702), con sede in Via Nazionale Sannitica, 59, 86013 Gambatesa (CB), quale acconto sull'anticipazione contrattuale;

DATO ATTO che

- in data 11/10/2019, prot. n. 9094 il Direttore Lavori geom. Fabio D'Elia ha proposto una perizia di variante oggetto del presente atto, finalizzata alla risoluzione di aspetti di dettaglio migliorativi dell'intervento di: *“Riqualificazione di un'area urbana degradata con la realizzazione di una piazza mercato per la vendita di prodotti sia artigianali che agroalimentari ma anche luogo di incontro e scambio”*, Realizzazione di piazza mercato “Ncopp u Topp”- CUP. n. G45C18000040006 codice CIG. n.: 8015184314;
- che con Determinazione del R.U.T.C. n. 278 del 11/10/2019 si è provveduto ad approvare la perizia di variante, così come redatta dal Direttore dei Lavori geom. Fabio D'Elia, trasmessa con nota del 11/10/2019, prot. n. 9094, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) relativamente ai lavori di: Realizzazione di piazza mercato “Ncopp u Topp”- CUP. n. G45C18000040006 cod. CIG. n.: 8015184314, secondo il quadro economico come di seguito riportato:

A	LAVORI	Importi Q.E. Variante
1	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 128 949,28
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6 093,98
3	SOMMANO LAVORI E ONERI	€ 135 043,26
4	Ribasso d'asta su lavori (5,65% di A1)	€ 7 285,63
5	Importo netto offerto per lavori	€ 121 663,65
6	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6 093,98

7	Sommano importo netto offerto e oneri della sicurezza	€ 127 757,63
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1	SPESE GENERALI:	€ 7 276,00
	<i>Spese tecniche omnicomprensive:</i>	
	<i>Direzione lavori - contabilità: € 5 246,00</i>	
	<i>Coordinamento sicurezza esecuzione € 2 000,00</i>	
	<i>Contributo ANAC: € 30,00</i>	
2	IMPREVISTI max 5% importo netto contrattuale (art. 5 disciplinare di concessione)	€ 1 001,90
3	IVA (10% su lavori e oneri della sicurezza)	€ 12 775,76
5	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 21 053,66
C	TOTALE INVESTIMENTO	€ 148 811,29
	DI CUI (con riferimento al quadro economico di ripartizione delle spese riportato in premessa)	
<i>D₁</i>	Contributo regionale (90,25% di € 147.923,17)	€ 133 500,66
<i>D₂</i>	Compartecipazione (9,75% di € 147.923,17)	€ 14 422,51
<i>D₃</i>	A carico del richiedente (Spese generali)	€ 888,12

DATO ATTO che, con **Determinazione n. 321 del 28.11.2019**, si è provveduto:

- ad approvare gli atti contabili relativi al 1° S.A.L. così come redatti dal Direttore dei lavori geom. Fabio D'ELIA per i lavori di: "Realizzazione di piazza mercato "Ncopp u Topp"- CUP. n. G45C18000040006 codice CIG. n.: 8015184314 per un importo complessivo di € 50.915,47 al netto del ribasso d'asta del 5,65% con unito Certificato di Pagamento n. 1 di importo pari ad € 49.100,00 al netto delle ritenute, oltre IVA al 10% pari ad euro 4.910,00 per un totale complessivo di euro 54.010,00;
- a liquidare e pagare la somma di € 1.720,00 al Geom. Fabio D'Elia, quale compenso per le prestazioni di progettazione esecutiva e Direzione Lavori al 1° S.A.L., giusta fattura elettronica n. FATTPA 6_19 del 29/10/2019;

VISTA la **Determina n° 84 del 07/04/2020** di affidamento incarico professionale di Direzione dei Lavori (*comprese misura e contabilità e redazione C.R.E.*) al geom. Antonio GENOVESE, con studio in Gambatesa alla piazza Municipio n. 15, iscritto al Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Campobasso al n. 896 - P. IVA: 00894010701, per l'importo complessivo di € **2.926,00** (inclusa cassa previdenziale e IVA se dovuta), in sostituzione del dimissionario geom. Fabio D'Elia, già incaricato, con Determinazione R.U.T.C. n. 127 del 06/05/2019 per la Direzione dei Lavori dei Lavori di: "Realizzazione di piazza mercato "Ncopp u tuop"- cup. n. **G45C18000040006**, per sopraggiunte necessità che comportano la sospensione dell'attività libero professionale di geometra;

DATO ATTO che con determinazione del R.U.T.C. n. 233 del 25.09.2020 si è provveduto a liquidare: le fatture:

- n. 13-2019 fe del 29.10.2019 dell'importo complessivo di € 54.010,00 della Ditta COMUNE DI GAMBATESA - DETERMINAZIONI DEL RESPONS. DEL SERVIZIO n. 353 del 28-10-2021

NI. FRA. COSTRUZIONI S.r.l. (P. IVA: 01549070702), con sede in Via Nazionale Sannitica, 59, 86013 Gambatesa (CB), relativa ai lavori eseguiti al primo Stato d'Avanzamento Lavori;

- n. 1/2020 del 15/01/2020, dell'importo complessivo di € 600,00 del Direttore dei Lavori geom. Fabio D'Elia, con studio in Riccia alla via Corso Carmine n. 15 P. IVA: 01530910700, relativa al saldo per la progettazione esecutiva e Direzione Lavori al primo SAL;

DATO ATTO che con determinazione del R.U.T.C. n. 320 del 25.09.2020 si è provveduto ad autorizzare alla ditta appaltatrice NI. FRA. COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Gambatesa (CB) Via Nazionale n. 59, P. IVA e C.F. 01549070702, ad affidare in subappalto alla ditta EDILCORE s.r.l.s., con sede in Roma (RM) Via Antonio Ciamarra n. 259, P. IVA e C.F. 15754791000, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese 04227230713, parte dei lavori per un importo complessivo di € 37.490,00 oltre I.V.A.;

DATO ATTO che con nota in data 27/10/2021, acquisita al prot. comunale al n. 9093 in pari data, il direttore dei Lavori geom. Antonio GENOVESE, ha trasmesso gli atti contabili relativi allo Stato Finale per lavori eseguiti a tutto il 23/10/2021, per un importo complessivo di euro **131.371,46** al netto del ribasso d'asta del **5,65%** con unito Certificato di Regolare Esecuzione dal quale risulta un credito netto della Ditta esecutrice dei lavori pari ad euro **62.693,28** oltre I.V.A. 10% pari a ad euro **6.269,33**, per un totale comprensivo di I.V.A. pari ad euro **68.962,61**;

PRESO ATTO:

- che i lavori in questione sono stati completamente ultimati in data 23.10.2021, come risulta dal certificato di ultimazione lavori allegato alla contabilità finale;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili;
- che l'impresa esecutrice dei lavori ha firmato gli atti contabili allo stato finale senza riserve;

DATO ATTO, altresì, che in data 31.03.2021 è stato redatto e firmato dal Direttore dei lavori il certificato di regolare esecuzione in sostituzione dell'atto di collaudo il quale, ai sensi ed effetti del combinato disposto dell'art. 141, 3 c. – D.lgs. n. 163/2006 e art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, ha carattere provvisorio e, nell'arco di tale periodo l'appaltatore, è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

PRESO ATTO, allo stato finale dei lavori, del credito della Ditta esecutrice dei Lavori NI. FRA. COSTRUZIONI S.r.l. (P. IVA: 01549070702), con sede in Via Nazionale Sannitica, 59, 86013 Gambatesa (CB) pari a € 62.693,28 oltre IVA al 10% pari a € 6.269,33, per un totale complessivo di € 68.962,61;

RITENUTO di poter quantificare l'importo a saldo delle competenze professionali spettanti al Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione geom. Antonio GENOVESE:

per direzione dei lavori architettonica, strutturale, misure e contabilità:

- pari a € 2.786,67 oltre Contributo Professionale 5% pari a € 139,33 in regime di esenzione I.V.A. per un totale di € 2.926,00;

per coordinamento della sicurezza:

- pari a € 1.904,76 oltre Contributo Professionale 5% pari a € 95,24 in regime di esenzione I.V.A. per un totale di € 2.000,00;

DATO ATTO che dalla documentazione concernente lo stato finale trasmesso risultano spese

come dal seguente prospetto:

Descrizione	Importo lavori	IVA sui lavori	Spese Tecniche	IVA su Spese Tecniche	Totale spesa
Stato Finale	€ 62.693,28	€ 6.269,33	€ 4.926,00	€ 0,00	€ 73.888,61

ACCERTATA la regolarità contributiva delle ditte:

- NI. FRA. COSTRUZIONI S.r.l. (P. IVA: 01549070702), con sede in Via Nazionale Sannitica, 59, 86013 Gambatesa (CB), tramite lo sportello unico previdenziale, DURC acquisito agli atti protocollo INAIL_28650169 del 30/07/2021, Scadenza Validità 27/11/2021.
- EDILCORE s.r.l.s., (P. IVA: 15754791000), con sede in Roma (RM) Via Antonio Ciamarra n. 259 tramite lo sportello unico previdenziale, DURC acquisito agli atti protocollo INAIL_28650193 del 30/07/2021, Scadenza Validità 27/11/2021;

RITENUTO di dover procedere, relativamente ai lavori di REALIZZAZIONE DI PIAZZA MERCATO "NCOPP U TOPP" Codice - CUP. n. G45C18000040006 - CIG. n.: 8015184314, all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori e degli atti di Contabilità Finale;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267.

VISTO il Decreto sindacale n.1 del 04.01.2021 di conferma del sottoscritto arch. Maria Maggio Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo;

DI DICHIARARE di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse anche potenziale come disposto dell'art. 5 del codice di comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenenti dati non più rispondenti a verità, come previsto dell'art. 76 del DPR n. 445/2000;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei servizi finanziari, attestante la copertura finanziaria delle spese ai sensi dell'art. 151, comma 4, del su richiamato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;
- il DPR n. 207/2010 per le parti ancora in vigore
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m. e i.;
- lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti di contabilità e dei contratti;

- il Decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. e i.;
- la delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016 relativa all'approvazione della linea guida n. 4, attuativa del D.L.vo n. 50/2016;

DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante del presente atto e pertanto si intendono esplicitamente richiamate

Di dare atto che gli atti contabili, relativamente allo Stato finale dei lavori di "REALIZZAZIONE DI PIAZZA MERCATO "NCOPP U TOPP" Codice - CUP. n. G45C18000040006 - CIG. n.: 8015184314, sono stati firmati dall'impresa esecutrice senza riserve;

Di approvare gli atti contabili relativi allo Stato Finale redatti dal Direttore dei Lavori geom. Antonio GENOVESE per i lavori di REALIZZAZIONE DI PIAZZA MERCATO "NCOPP U TOPP" Codice - CUP. n. G45C18000040006 – Cod. C.I.G. 8015184314, per un importo complessivo di € 124.293,28 al netto del ribasso d'asta del 5,65 %, dal quale risulta, detratti gli acconti già corrisposti: (ANTICIPAZIONE), e 1°, S.A.L. per € 61.600,00, un credito complessivo dell'impresa pari a € 62.693,28, oltre I.V.A. al 10% pari a € 6.293,33, per un totale complessivo di € 68.962,61;

Di approvare la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione così come redatto dal Direttore dei Lavori geom. Antonio GENOVESE in data 25.10.2021;

Di dare atto che il finanziamento dell'intervento in argomento è garantito con fondi:

- della Regione Molise "Dipartimento risorse finanziarie – Valorizzazione ambientale e risorse naturali – Sistema Regionale e autonomie locali" per i provvedimenti di competenza, ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare di Concessione;
- con fondi Comunali così come previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n° 129 del 20.12.2018 di accettazione integrale della citata Determinazione Regionale e del relativo Disciplinare di Concessione, sottoscritto in data 18.12.2018;
- capitolo n° **3898 cod. 16.01-2.02.01.09.999** del corrente bilancio 2021;

Di trasmettere copia della presente determinazione alla Regione Molise "Dipartimento risorse finanziarie – Valorizzazione ambientale e risorse naturali – Sistema Regionale e autonomie locali" ai sensi degli artt. 5 e 12 del Disciplinare di Concessione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è l'arch. Maria MAGGIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0874/719134.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

f.to Il Responsabile del servizio
MAGGIO MARIA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CONTE ROSARIO

Copia della presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna.

Registro Pubblicazioni N. 580

Gambatesa lì, 29-10-2021